

## **Odpowiedź na zapytanie z dn. 30.05.2019 dot. budowy pływalni**

Przedstawiam Państwu proponowany przebieg prac związanych z inwestycją budowy pływalni w Trzciance. Uważam, że jesteśmy zgodni, iż w trakcie obecnej kadencji samorządu w Trzciance taki obiekt winien powstać.

Niejednokrotnie też wspominałem, iż budowa basenu przypadnie na końcówkę naszej kadencji ze względu na wiele innych potrzeb inwestycyjnych oraz konieczność zmiany lokalizacji pływalni i przygotowania od nowa jej koncepcji, która została niepotrzebnie rozbudowana do nieakceptowalnych finansowo rozmiarów i kosztów.

Mapa drogowa powstania pływalni prezentuje się zatem następująco:

### **IV kwartał 2019**

- wprowadzenie zapisów o budowie pływalni do Wieloletniego Plan Inwestycyjnego 2020-2028
- kształtowanie budżetu 2020 roku i wprowadzenie w nim pozycji dotyczącej aktualizacji (opracowania) Programu Funkcjonalno-Użytkowego

### **I kwartał 2020**

- ostateczna decyzja o lokalizacji pływalni
- zlecenie opracowania PFU

### **IV kwartał 2020**

- zapisanie w budżecie 2021 środków na rozpoczęcie realizacji inwestycji

### **III-IV kwartał 2021**

- zabezpieczenie terenu pod inwestycję
- przygotowanie, rozpięcie i rozstrzygnięcie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
- zapisanie w budżecie 2022 środków na realizację budowy pływalni

### **I kwartał 2022**

- rozpoczęcie budowy basenu
- aplikowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy basenu

### **IV kwartał 2022**

- zapisanie w budżecie 2023 środków na ukończenie budowy pływalni


### **III kwartał 2023**

- ukończenie budowy i otwarcie pływalni

Dopuszczam dalszą dyskusję i ewentualne modyfikacje w powyższym zakresie w zależności od potencjalnych uwag. Opracowanie PFU i na jego podstawie wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj wiąże się z koniecznością posiadania „pokrycia” finansowego na całe zadanie (bez środków

MSiT). Opracowanie wcześniej dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie bez podpisanej umowy z wykonawcą. Umożliwi to przyjęcie środków MSiT do projekcji finansowej natomiast częstokroć wymaga większego zaangażowania środków, komplikacji przy wykonywaniu zadania zgodnie z wizją projektanta, nie wspominając o już wydatkowanych środkach na poprzedni projekt.

BURMISTRZ TRZCIANKI



Krzysztof W. Jaworski